



DET KONGELIGE DIGITALISERINGS- OG FORVALTNINGSDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref.

Vår ref.

Dato

24/287-10

13. januar 2026

Nasjonalt minnested etter 22. juli i regjeringskvartalet – oppdragsbrev

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) ga KORO i mai 2022 i oppdrag å gjennomføre en konkurranse og utvikle et forprosjekt med sikte på å etablere det permanente, nasjonale minnestedet etter 22. juli 2011 i regjeringskvartalet. I brev av 27. juni 2025 fra DFD fikk Statsbygg og KORO i oppdrag å detaljprosjekttere og forberede bygging av minnestedet, etter at Stortinget bevilget 20 mill. kroner til dette i revidert nasjonalbudsjett for 2025. Det er til og med 2025 bevilget 34,5 mill. kroner til arbeidet med minnestedet over kap. 1530, post 36 Kunstnerisk utsmykning.

Oppdraget

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet ber Statsbygg og KORO igangsette byggingen av det permanente, nasjonale minnested etter 22. juli i regjeringskvartalet, med sikte på ferdigstilling til 15-årsmarkeringen 22. juli 2026, innenfor kostnadsrammen.

Kostnadsrammen for minnestedet er 75 mill. kroner (prisnivå 1.7.2026), og er fastsatt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 2026, jf. [Innst. 16 S \(2025–2026\)](#), vedtatt 16. desember 2025. Stortinget har bevilget 40,5 millioner kroner til å fullføre minnestedet i 2026 over kap. 1533 Eigedomar utanfor husleigeordninga, post 45 Større utstyrskjøp og vedlikehold.

Statsbygg har i 2026 fullmakt til å starte opp, bestille og forplikte staten ut over budsjettåret for prosjektet nasjonalt minnested etter 22. juli 2011 i regjeringskvartalet innenfor kostnadsrammen, jf. tildelingsbrevet til Statsbygg for 2026. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet gir med dette KORO fullmakt til å bestille og forplikte staten utover budsjettåret for prosjektet nasjonalt minnested etter 22. juli 2011 i regjeringskvartalet innenfor kostnadsrammen. Fullmakten gjelder også forpliktelser som blir inngått i senere budsjettår. Samlede utbetalinger og gjenstående forpliktelser skal til enhver tid bli holdt innenfor den vedtatte kostnadsrammen.

Postadresse
Postboks 8004 Dep
0030 Oslo
postmottak@dfd.dep.no

Kontoradresse
Akersgata 59
www.dfd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
932 384 469

Avdeling for
departementenes
fellesfunksjoner

Saksbehandler
Ninni Kate Rognli
22 24 70 96

Det overordnede målet for minnestedet er: *Det nasjonale minnestedet etter terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011 er et betydningsfullt sted å samles, minnes og reflektere for oss som samfunn, for alle berørte, og for de som mistet sine nære.*

Resultatmål for byggingen av permanent, nasjonalt minnested i regjeringskvartalet, i prioritert rekkefølge, er:

1. Kostnad: Minnestedet skal ferdigstilles innenfor en kostnadsramme på 75 mill. kroner.
2. Kvalitet: Minnestedet skal bygges i henhold til kunstners intensjon, og utviklingen av minnestedet skal skje i dialog med de mest berørte.
3. Tid: Minnestedet bygges med sikte på å være ferdig til 15-årsmarkeringen 22. juli 2026.

Involvering og forankring

Når nasjonalt minnested i hovedstaden skal etableres, har departementet lagt vekt på at det er svært viktig med et grundig og målrettet medvirknings- og forankringsarbeid. Prosessen blir en del av fortellingen til fremtidige generasjoner om nasjonens reaksjoner etter 22. juli 2011. Dette framkommer også av føringer for arbeidet med minnestedet¹, der det tydelig uttrykkes at prosessen fram til minnestedet står ferdig, kommer til å være en del av den kollektive historien om 22. juli: *(6) Prosessen fram til endelig utforming er en del av samfunnets forvaltning og forhandling om minnet etter 22. juli. En inkluderende og involverende prosess med rom for reaksjoner og offentlig samtale vektlegges som en vesentlig del av arbeidet.*

I likhet med tidligere skal det også i siste fase av arbeidet legges vekt på involvering og forankring hos aktuelle interessenter, særlig Nasjonal støttegruppe etter 22. juli, AUF, og ansatte i regjeringskvartalet. Det blir særlig viktig med god kommunikasjon i forbindelse med at arbeidet med selve skulpturen starter på Johan Nygaardsvolds plass i 2026.

Gjennomføringsmodell og oppgavefordeling

DFD ga direkte oppdrag til KORO om gjennomføringen av konkurransen og forprosjektet. For å sikre at erfaringer og kunnskap videreføres og at minnestedets kunstneriske integritet ivaretas, ble oppdraget om detaljprosjektering og forberedelser til bygging av minnestedet, i juni 2025 gitt til Statsbygg og KORO i fellesskap.

Det er forutsatt at Statsbygg og KORO samarbeider nært. Statsbygg og KORO fordelte høsten 2025 oppgavene slik at KORO hadde ansvaret for det kunstneriske, som kontrakt med kunstner og oppfølging av kunstner: Kunstners leveranser innebærer videreutvikling, prosjektering, innplassering og utforming av navn, planlegging for montering av skulptur, og oppstart mosaikkproduksjon.

Videre har KORO stått for formidling, kommunikasjon, forankring og involvering, og har inngått en avtale med 22. juli-senteret om rådgivning og samarbeid knyttet til samskaping, forankring og formidling fram til minnestedet står ferdig.

¹ [Nasjonalt-minnested-etter-22.-juli-Program-for-forprosjekt Oppdragsbrev mai 2022.pdf](#)
[Nasjonalt minnested i regjeringskvartalet - oppdatert oppdragsbrev juni 2023](#)

Statsbygg har stått for detaljprosjektering av alle tiltak (unntatt mosaikk, benk, navn og skilt), framdriftsplanlegging og forberedelser for bygging, søknadsprosesser og tillatelser, oppstart forberedende byggearbeider, og kostnadsstyring og rapportering.

Statsbygg har en viktig rolle i å ivareta grensesnittet til byromsarbeidene tilknyttet minnesteet på Johan Nygaardsvolds plass som er å anse som en del av byggetrinn 1, jf. omtalen i DFDs brev av 27.6.2025. Vi viser også til vårt brev av 17.12.2025 om endringshåndtering av kostnader knyttet til dette arbeidet.

Departementet legger til grunn at oppgavene fordeles på samme måte i gjennomføringsfasen. Dersom Statsbygg og KORO mener det er behov for å endre i denne oppgavefordelingen eller noe er uklart, ber vi om at det tas opp med departementet og eventuelt i prosjektrådet.

Styring og rapportering

Statsbygg skal, slik det har vært gjort i 2025, samordne rapportering til DFD for prosjektet fra både Statsbygg og KORO.

Det er etablert et prosjektråd for nasjonalt minnesteet i regjeringskvartalet. Ved siden av DFD, Statsbygg og KORO deltar også 22. juli-senteret som en viktig samarbeidspartner. Prosjektrådet skal være et forum for gjensidig informasjon og samarbeid om etableringen av det nasjonale minnesteet. Prosjektrådet er et rådgivende organ for DFD som oppdragsgiver, og skal gi råd knyttet til overordnede beslutninger og prosjektets utvikling for å bidra til kostnadseffektiv oppnåelse av prosjektets samfunns mål, jf. prosjektrådets mandat.

Prosjektrådet for nasjonalt minnesteet hadde sitt første møte i november 2025 og skal ha månedlige møter fram til prosjektet er avsluttet. Prosjektrådet følger utviklingen i prosjektet tett og gjennomgår Statsbyggs/KOROs månedlige rapporter, som omfatter rapportering på kostnader, framdrift, kvalitet, formidling og forankring, involvering av berørte grupper, og risiko og usikkerheter. I tillegg behandles andre saker av vesentlig betydning for at minnesteet skal ferdigstilles innenfor prosjektets kostnadsramme og i henhold til definert tid og kvalitet.

Prosjektrådet skal også behandle kommunikasjonsplan og drøfte spørsmål knyttet til involvering av berørte (herunder ansatte i regjeringskvartalet), formidling og forankring, og kommunikasjon til offentlige myndigheter og allmennheten.

Med hilsen

Aleksander Åsheim (e.f.)
ekspedisjonssjef

Carlo Thomsen
prosjektleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi:

Kultur- og likestillingsdepartementet

22. juli-senteret

Adresseliste

KORO	Postboks 6994 St. Olavs plass	0130 OSLO
Statsbygg	Postboks 232 Sentrum	0103 OSLO